

52802



Állomány	Állott
2017. 01. 17.	

Dese R  
7.1

Iktatószám: 22-34/2017

**TERVEZÉSI SZERZŐDÉS**  
**2. számú módosítás**

amely létrejött

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

**Kunics-Terv Kft.**

mint Tervező

között

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításához kapcsolódóan komplett építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése

4  
.... sz. példány

Nagykanizsa, 2017

## Tervezési Szerződés

### 2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről  
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**  
adószáma: **15734446-2-20**  
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**  
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**  
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**  
mint **Megrendelő**

*másrészről: Kunics-Terv Kft.*

székhely: **8800 Nagykanizsa, Semmelweis u 10.**  
cégjegyzékszám: **Cg. 20-09-072430**  
adószám: **23834297-2-20**  
bankszámlaszám: **11749015-21005749**  
képviseli: **Kunics Ferenc ügyvezető**  
mint **Tervező**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

#### **1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE**

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. március 29. napján tervezési szerződés jött létre a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításához kapcsolódóan komplett építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában (alapszerződés), melyet egyező akarattal, 2017. június 07-én módosítottak (I. sz. szerződés módosítás).

#### **2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. „A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA” pontját egyező akarattal 2017. július 31-én módosították – figyelemmel az alapszerződés 6.4. pontjára – mely módosítást az alábbiakban foglalják írásba **(a módosítások vastagon szedett dőlt betűkkel kiemelve):**

Eredeti rendelkezés:

6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:

- arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására kimutatás készítése: 2017. május 20.
- Tervező/statikus nyilatkozat, energiatanúsítvány készítése: 2017. május 20.
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2017. május 25.

- kiviteli szintű terv-, műszaki dokumentáció (helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás, fotódokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás, azbesztmentesítésről nyilatkozat): 2017. június 10.
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: 2017. június 10.

6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2017. június 10., mely kötbérterhes határidő.

#### I. sz. szerződés módosítás:

6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:

- arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására kimutatás készítése, Tervező/statikus nyilatkozat, energiatanúsítvány készítése: **2017. június 30.**
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: **2017. június 12.**
- helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás, fotódokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás, azbesztmentesítésről nyilatkozat): **2017. június 30.**
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: **2017. június 30.**
- kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezői költségvetés **2017. július 31.**

6.5. A szerződés teljesítésének határideje: **2017. július 31.** mely kötbérterhes határidő.

#### Az alábbira módosul:

6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:

- arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására kimutatás készítése, Tervező/statikus nyilatkozat, energiatanúsítvány készítése: 2017. június 30.
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2017. június 12.
- helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás, fotódokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás, azbesztmentesítésről nyilatkozat): 2017. június 30.
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: 2017. június 30.
- *kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezői költségvetés* **2017. október 13.**

6.5. A szerződés teljesítésének határideje: **2017. október 13.**, mely kötbérterhes határidő.

### **3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA**


- 3.1. A megrendelői igények megtervezését követően, a költségek pontosabb ismerete birtokában szükségessé vált, a projekt tartalmi felülvizsgálata, és a két óvoda közötti költségek átütemezése, a végösszeg változatlanul hagyása mellett, ami bizonyos munkanemek áttervezését igényli.
- 3.2. A Kossuth Óvodánál a korábban cserélt nyílászárók megfelelőségi tanúsítványait, vagy teljesítménynyilatkozatait nem bocsátotta a Megrendelő a Tervező rendelkezésére.
- 3.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthatták, erre tekintettel Felek rögzítik, hogy egymással szemben sem kötbér, sem késedelmi kamat igényt nem támasztanak.

### **4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá

Nagykanizsa, 2017. október 12.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénés Sándor polgármester

**Kunics-Terv Kft.**  
8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10.  
Adószám: 23834297-2-20  
Cégl.: 20-09-072430  
Bankszla.: 11749015-21005749



**Kunics-Terv Kft.**

Tervező

képviseli: Kunics Ferenc ügyvezető


„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,

Előjegyzés.

4

Nk, 2017.10.12.



  
Deák és Veres Ügyvédi Iroda  
Dr. Veres Viktória  
ügyvéd  
5000 Szolnok, Szapáry utca 20.  
Adószám: 15738542.