

SZ 804



számlakódoló osztály

2017.03.17.

Dezse R
[Signature]

Iktatószám: 39-35/2017

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

ES GENERÁL Kft.

mint Tervező

között

a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan komplett építési-műszaki tervdokumentáció elkészítésre.

2... sz. példány

Nagykanizsa, 2017

Tervezési Szerződés

2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről:
székhely: **ES GENERÁL Kft.**
1015 Budapest, Batthyány u. 59.
cégjegyzékszám: **Cg. 01-09-278611**
adószám: **12450299-2-41**
bankszámlaszám: **11600006-00000000-40279141**
képviseli: **Simon Zsolt ügyvezető**
mint **Tervező**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. április 21. napján tervezési szerződés jött létre a TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan komplett építési-műszaki tervdokumentáció elkészítésre tárgyában (alapszerződés), melyet egyező akarattal 2017. június 07-én módosítottak (I. sz. módosítás).

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. „A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA” pontját egyező akarattal 2017. július 31-én módosították – figyelemmel az alapszerződés 6.4. pontjára – mely módosítást az alábbiakban foglalják írásba (***a módosítások vastagon szedett dőlt betűkkel kiemelve***):

Eredeti rendelkezés:

6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:

- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: 2017. május 30.
- Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2017. május 30.

- kiviteli szintű terv-, műszaki dokumentáció (helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás, fotódokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás, akadálymentesítésről szóló tervfejezet): 2017. június 10.

6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2017. június 10., mely kötbérterhes határidő.

1. számú módosítás:

6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:

- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építtető nevében: 2017. június 30.
- Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2017. június 30.
- helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás, fotódokumentáció elkészítése, fajlagos költségkimutatás, akadálymentesítésről szóló tervfejezet: 2017. június 30.
- kiviteli szintű terv-, műszaki dokumentáció, tervezői költségbecslés, 2017. július 31.

6.5. A szerződés teljesítésének határideje: 2017. július 31. mely kötbérterhes határidő.

Az alábbira módosul:

6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:

- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építtető nevében: 2017. június 30.
- Tervezői/statikus nyilatkozat; energiatanúsítvány; arányosítás (amennyiben releváns) alátámasztására készített kimutatás: 2017. június 30.
- helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás, fotódokumentáció elkészítése, fajlagos költségkimutatás, akadálymentesítésről szóló tervfejezet: 2017. június 30.
- *kiviteli szintű terv-, műszaki dokumentáció, tervezői költségbecslés, **2017. október 13.***

6.5. A szerződés teljesítésének határideje: **2017. október 13.** mely kötbérterhes határidő.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A tárgyi projekt tekintetében a tervezői költségbebecslés bruttó 19 millió forinttal meghaladja a rendelkezésre álló keretet, melynek következtében folyamatos egyeztetések váltak szükségessé a Megrendelővel.
- 3.2. Az eredeti koncepcióban a közelmúltban (1-3 éve) cserélt nyílászárókat meglévő-megmaradóként tervezte a Tervező. Az ehhez szükséges igazoló dokumentumok jelenleg sem állnak rendelkezésre.
- 3.3. A fotovoltaikus rendszer megtervezésével kapcsolatban az adatszolgáltatást 2017 augusztus 22. napján teljesítette a Megrendelő.
- 3.4. A tervek bemutatására 2017.08.28-án került sor, ahol további Megrendelői igények merültek fel.
- 3.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthatták, erre tekintettel Felek rögzítik, hogy egymással szemben sem kötbér, sem késedelmi kamat igényt nem támasztanak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írák alá

Nagykanizsa, 2017. október 12.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénés Sándor polgármester

ES GENERAL KFT.
1015 Budapest, Batthány u.59.5.em.1.aj
Cégl.szám: 01-09-278611
Adószám: 12450299-2-41
Banksz.: 11600008-00000000-202279141

ES GENERAL KFT.


Tervező

képviseli: Simon Zsolt ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,

4

megjegyzés.



Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.
Adószám: 12450299-2-41

2017. 10. 12.
Benedek
alkalmazás

